



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

## SETTORE IV

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 62 del 17/02/2012

Del Registro Generale n. 301 del 20 FEB. 2012

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza ed adeguamento a norma della scuola elementare Laura.  
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Visto** l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

**Visto** l'art.163, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000;

**Vista** la deliberazione del Commissario Prefettizio n.1 del 03/01/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino al 31/03/2012;

**Visto** il decreto del Commissario Prefettizio n.1096 di proroga dei PEG ai responsabili di settore e di servizi fino al 31/03/2012;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa",

### Premesso

- Che la Regione Campania – Settore Istruzione, Educazione Permanente, Promozione culturale, con nota prot. 1098167 del 18/12/2009, recepita al prot. gen. del Comune in data 30/12/2009 al n. 51714, ha comunicato che, a seguito dell'approvazione del piano annuale 2009, questo Ente risulta assegnatario di un cofinanziamento di importo complessivamente rimodulato di € 169.945,63, destinato ad interventi di messa in sicurezza di adeguamento norma, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., e al superamento delle barriere architettoniche dell'edificio scolastico "Scuola elementare Laura, località Laura" così ripartito:
  - quota di 1/3 a carico della Regione Campania per l'importo di € 56.648,54;
  - quota di 1/3 a carico del Ministero P.I.;, disponibile come risorsa diretta, per l'importo di € 56.648,54;
  - quota di 1/3 a carico del Comune per l'importo di € 56.648,55;
- Che tale intervento con deliberazione di C.C. n. 36 del 29/04/2010 avente ad oggetto l'approvazione del programma triennale LL. PP. 2010/2012, è stato inserito nell'elenco annuale 2010;
- Che successivamente con deliberazione di G.C. n. 195 del 05/05/2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare Laura, redatto dal tecnico incaricato dott. ing. Alessandro Vertullo, per un importo complessivo di € 169.945,63, di cui € 132.807,95 per lavori a base d'asta e € 36.137,68 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Che con determinazione n. 296 del 09/06/2010 sono stati individuati gli elementi e le procedure in relazione al disposto dell'art.192 del D.Lgs. 267/00 stabilendo di procedere all'affidamento mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso;
- Che con determinazione n.432 del 18/08/2010 sono stati approvati, relativamente all'appalto dei lavori di "Adeguamento scuola elementare località Laura" i verbali di gara datati 09/07/2010 e 20/07/2010 contenenti le operazioni di gara e sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori de quo all'impresa Elettrica Sistem srl, con sede legale in via Gaudio Maiori, 30/A – 84013 Cava dei Tirreni (SA), col ribasso percentuale del 31,783% e, pertanto, per l'importo netto di € 90.645,28 oltre € 930,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 91.575,38 oltre Iva;
- Che l'impresa ha stipulato il contratto n.3658 di rep. del 19/10/2010, registrato all'Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Agropoli in data 04/11/2010 al n. 203;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 04/02/2011, come da verbale di consegna agli atti;
- Che con determinazione n.446 del 27/09/2011 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, che ha elevato l'importo contrattuale da € 91.575,38 ad € 96.148,38 , con un aumento di € 4.573,00 oltre IVA , con un incremento del 4,994%, prevista nelle somme a disposizione alla voce "imprevisti" del quadro tecnico economico;
- Che i lavori sono stati ultimati in data 10/10/2011 come si evince dal certificato di ultimazione lavori agli atti di questo ufficio;

**Visto**, i seguenti atti relativi alla contabilità finale dei lavori di cui si tratta, recepiti al prot. gen. del Comune in data 13/12/2011 al n.44675: certificato di ultimazione lavori, stato finale, registro di

contabilità, libretto delle misure, sommario del registro di contabilità, quadro comparativo, relazione sullo stato finale, certificato di regolare esecuzione da cui risulta che:

i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili;

i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;

l'importo finale dei lavori al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 96.148,38 a dedurre la liquidazione in acconto effettuata che ammonta a € 89.913,63, resta il credito residuo dell'impresa appaltatrice di € 6.234,75 oltre IVA;

i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;

l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

#### **Preso atto**

Che la Regione Campania, a tutt'oggi, nonostante i solleciti effettuati, da ultimo con nota prot.37193 del 13/10/2011, non ha provveduto ad emettere il decreto definitivo di concessione e ad inviare il contributo a carico del Ministero, disponibile come risorsa diretta di € 56.648,54, per cui si può erogare all'impresa le sole due quote a carico dell'Ente e della Regione per le quali è stato contratto il prestito con la Cassa DD.PP. S.p.A;

Che con nota prot. 41622 del 17/11/2011 è stato chiesto al responsabile del servizio finanziario la disponibilità finanziaria per anticipare i fondi relativi alla quota parte a carico del Ministero P.I.;

Che il responsabile finanziario con nota prot.41972 del 22/11/2011 ha comunicato che non è possibile anticipare la quota a carico del Ministero per mancata disponibilità finanziaria;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visto** l'art.73 dello Statuto Comunale vigente;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

### **D E T E R M I N A**

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata e trascritta;
2. Di approvare, relativamente all'appalto dei lavori di "Adeguamento scuola elementare località Laura" la contabilità finale composta dagli elaborati in premessa elencati ed il certificato di regolare esecuzione, presentati al prot. gen. del Comune in data 13/12/2011 al n.44675 dalla Direzione dei lavori dai quali si evince che l'impresa a Elettrica Sistem srl, con sede legale in via Gaudio Maiori, 30/A – 84013 Cava dei Tirreni (SA), ha eseguito lavori per un ammontare complessivo di € 96.148,38 oltre IVA al 10%;
3. Di dare atto che il credito finale vantato dall'impresa Elettrica Sistem s.r.l., al netto della liquidazione in acconto effettuata che ammonta a € 89.913,63, è di € 6.234,75 oltre IVA;
4. Di liquidare su presentazione di regolare fattura la somma di € 6.234,75 oltre IVA, alla ditta Elettrica Sistem s.r.l.;
5. Di prendere atto della nota del responsabile del servizio finanziario prot. 41972 del 22/11/2011 con la quale ha comunicato che non è possibile anticipare la quota a carico del Ministero per mancata disponibilità finanziaria;
6. Di emettere mandato di pagamento a seguito dell'avvenuta erogazione da parte della Regione della quota a carico del Ministero della P.I
7. Di dare atto, infine, che la spesa è finanziata con il contributo di cui alla L.23/96 ed è stata accertata in entrata – Titolo V sulla risorsa 5035040.01 per € 113.297,09, al Titolo IV sulla risorsa 4034230.01 per € 56.648,54 ed impegnata in uscita per complessivi € 169.945,63 – Capitolo II – sull'intervento n. 2040201.13 del bilancio del corrente esercizio finanziario, r.p.

Il Responsabile del Settore  
dott. Ing. Carmine GRECO





Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

**RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 17/02/2012

prot. 5626

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 20 FEB. 2012 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_