



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 812.111 Facsimile +39 (0828) 812.239 Email [settorequarto@comune.capaccio.sa.it](mailto:settorequarto@comune.capaccio.sa.it)

**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 29/06/2012

prot. 23289

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 03 LUG. 2012 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
\_\_\_\_\_

**DETERMINAZIONE DEL  
RESPONSABILE DEL SETTORE IV**

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 293 del 28/06/2012

Del Registro Generale n. 962 del 03 LUG. 2012

**OGGETTO:** Lavori di messa in sicurezza e di adeguamento a norma scuola dell'infanzia Capaccio Scalo. - Approvazione Contabilità Stato Finale e Liquidazione.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Visto** l'Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

**Visto** l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo n.267 del 18/08/2000;

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 14 del 23/05/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori fino all'approvazione del Bilancio di previsione per l'anno 2012, con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti nel Bilancio 2011;

**Visto** il Decreto Sindacale prot. n. 18600 del 28/05/2012 di proroga dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori, come stabilito nella delibera con i poteri della Giunta Comunale n. 14 del 23/05/2012;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

### Premesso

- Che la Regione Campania – Settore Istruzione, Educazione Permanente, Promozione culturale, con nota prot. 1098167 del 18/12/2009, recepita al prot. gen. del Comune in data 30/12/2009 al n. 51720, ha comunicato che, a seguito dell'approvazione del piano annuale 2009, questo Ente risulta assegnatario di un cofinanziamento di importo complessivamente rimodulato di € 254.918,45 destinato ad interventi di messa in sicurezza di adeguamento norma, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., e al superamento delle barriere architettoniche dell'edificio scolastico "Scuola dell'infanzia in Capaccio Scalo" così ripartito:
  - quota di 1/3 a carico della Regione Campania per l'importo di € 84.972,82;
  - quota di 1/3 a carico del Ministero P.I., disponibile come risorsa diretta, per l'importo di € 84.972,82;
  - quota di 1/3 a carico del Comune per l'importo di € 84.972,81;
- Che tale intervento con deliberazione di C.C. n. 36 del 29/04/2010 avente ad oggetto l'approvazione del programma triennale LL. PP. 2010/2012, è stato inserito nell'elenco annuale 2010;
- Che con determinazione n. 12 del 18/01/2010 è stato conferito l'incarico della progettazione esecutiva e della direzione dei lavori all'ing. Lucio Scovotto;
- Che in data 25/01/2010 il summenzionato progettista ha sottoscritto il disciplinare di incarico;
- Che con deliberazione di G.C. n. 197 del 05/05/2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola dell'infanzia in Capaccio Scalo, redatto dal tecnico incaricato dott. ing. Lucio Scovotto, per un importo complessivo di € 254.918,15, di cui € 190.386,92 per lavori a base d'asta e € 64.531,23 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Che relativamente alla quota parte a carico della Regione e della quota parte a carico dell'Ente è stato contratto il prestito posizione n. 4543226 di € 167.112,28 con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
- Che con determinazione n. 296 del 09/06/2010 sono stati individuati gli elementi e le procedure in relazione al disposto dell'art.192 del D.Lgs. 267/00 stabilendo di procedere all'affidamento mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso;
- Che con determinazione n. 433 del 18/08/2010 è stato approvato il verbale di gara datato 08/07/2010 ed aggiudicato in via definitiva i lavori de quo all'impresa VM impresa edile di Varchetta Maurilio, con sede legale in via Nuova Agnano, 72 – 80125 Napoli, col ribasso percentuale del 32,0130% e, pertanto, per l'importo netto di € 128.674,75 oltre € 1.123,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 129.797,92 oltre Iva;
- Che l'impresa ha stipulato il contratto n.3649 di rep. Del 23/09/2010, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 12/10/2010 al n. 179;
- Che con determinazione n. 61 del 17/02/2012 è stata approvata relativamente all'appalto dei lavori di "Messa in sicurezza e adeguamento a norma della scuola dell'infanzia Capaccio Scalo", la perizia di variante tecnica, redatta dal direttore dei lavori ing. Lucio Scovotto, che

determina in € 116.233,15 oltre IVA e comprensivo dei costi degli oneri di sicurezza il costo dei lavori, con una diminuzione di € 13.564,77 oltre IVA rispetto al contratto principale, che ai sensi del comma 1 dell'art.162 del Regolamento, è inferiore ad un quinto rispetto al contratto principale;

- Che con determina n. 112 del 16-03-2012 è stato approvato e liquidato il primo stato di avanzamento lavori, presentato al protocollo generale del Comune in data 12/03/2012 al n. 8448 dalla direzione dei lavori, per un importo complessivo di € 96.900,00, al netto del ribasso d'asta, della ritenuta contrattuale dell'0,5%, oltre IVA ;

**Visto** gli atti relativi alla contabilità finale dei lavori, il libretto delle misure, il registro di contabilità, sommario del registro di contabilità e lo stato finale dei lavori, presentato al protocollo generale del Comune in data 10/05/2012 al n. 16280 dalla direzione dei lavori, dal quale si evince che la ditta ha eseguito lavori per l'importo complessivo di € 115.987,60, detraendo il certificato di pagamento n. 1 del 12/03/2012 pari ad € 96.900,00 resta il credito residuo di € 19.087,60 al netto del ribasso oltre IVA al 10%;

### Preso atto

- Che i pagamenti degli acconti corrisposti sono stati fatti gravare sulle due quote a carico della Regione e del Comune per le quali si è proceduto ad assumere il prestito con la Cassa DD.PP. SpA;
- Che la Regione Campania, a tutt'oggi, nonostante i solleciti effettuati, non ha provveduto ad emettere il decreto definitivo di concessione e ad inviare il contributo a carico del Ministero, disponibile come risorsa diretta di € 84.972,82;
- Che con nota prot. 41622 del 17/11/2011 è stato chiesto al responsabile del servizio finanziario la disponibilità finanziaria per anticipare i fondi relativi alla quota parte a carico del Ministero P.I.;
- Che il responsabile finanziario con nota prot. 41972 del 22/11/2011 ha comunicato che non è possibile anticipare la quota a carico del Ministero per mancata disponibilità finanziaria;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**Visto** il vigente Regolamento di contabilità;

## DETERMINA

- La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata e trascritta;
- Di approvare, relativamente all'appalto dei lavori di "Messa in sicurezza e adeguamento a norma della scuola dell'infanzia Capaccio Scalo", la contabilità finale dei lavori, il libretto delle misure, il registro di contabilità, sommario del registro di contabilità e lo stato finale dei lavori, presentato al protocollo generale del Comune in data 10/05/2012 al n. 16280 dalla direzione dei lavori, dal quale si evince che l'impresa Varchetta Maurilio ha eseguito lavori per l'importo complessivo di € 115.987,60, detraendo il certificato di pagamento n. 1 del 12/03/2012 pari ad € 96.900,00 resta il credito residuo di € 19.087,60 al netto del ribasso oltre IVA al 10%;
- Di liquidare il credito residuo a saldo per l'importo complessivo di € 20.996,36 IVA compresa all'impresa Varchetta Maurilio su presentazione di regolare fattura;
- Di prendere atto della nota del responsabile del servizio finanziario con la quale ha comunicato che non è possibile anticipare la quota a carico del Ministero per mancata disponibilità finanziaria;
- Di emettere mandato di pagamento a seguito dell'avvenuta erogazione da parte della Regione della quota a carico del Ministero della P.I.;
- Di dare atto che la spesa è finanziata ai sensi della L.23/96 ed è stata accertata in entrata – Titolo V° sulla risorsa 5035040.01 per € 167.112,28, al Titolo IV sulla risorsa 4034230.01 per € 84.972,82 ed impegnata in uscita per complessivi € 252.085,10 – capitolo II – sull'intervento n. 2040101.4 IMPEGNO n° 1065/2010 del bilancio del corrente esercizio, r.p. 2010.

Il Responsabile del Settore  
dott. Ing. Carmine GREGO

