

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 18.06.2013

prot. 22835

IL RESPONSABILE

**IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO**

Attesta la pubblicizzazione dal 18 GIU. 2013 al _____

IL RESPONSABILE



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

AREA IV

Pianificazione e Tutela del Territorio

Corso Vittorio Emanuele, 1 - 84047 Capaccio (SA) Tel 0828.812111 - fax 0828.812239
sito internet www.comune.capaccio.sa.gov.it

**DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DEL SERVIZIO MANUTENZIONE**
(Decreto del Sindaco del 10-04-2013 - prot. n. 13296)

(Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - art. 107) T.U.E.L.

DETERMINA n. 145 del 14/06/2013

Del Registro Generale n. 936 del 18 GIU. 2013

OGGETTO: Noleggio di struttura prefabbricata adibita a sede temporanea scuola dell'infanzia e primaria "Vannulo" - CIG 507625307F - Liquidazione periodo marzo e aprile 2013 alla ditta Modulcasa Line SpA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Decreto Sindacale prot. n. 13296 del 10/04/2013)

Visto l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Visto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 29/01/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2013;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 01/02/2013 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del Bilancio 2013, con l'affidamento del PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi con i programmi, i progetti e gli stanziamenti previsti fino all'approvazione degli obiettivi anno 2013;

Visto il Decreto Sindacale prot. n. 13296 del 10/04/2013 di affidamento dei PEG ai responsabili delle Aree e dei Servizi fino all'approvazione degli obiettivi anno 2013;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

Premesso

- Che a seguito del completamento del programma "Scuole strutture sicure" inerente la verifica statica e strutturale degli edifici scolastici, la scuola dell'infanzia e primaria "Vannulo" è risultata non idonea nei confronti delle azioni statiche e nei confronti delle azioni sismiche, in relazione al livello della sismicità della zona dettato dalle norme vigenti, come risulta dalla relazione di verifica strutturale svolta dal professionista incaricato Ing. Vincenzo Criscuolo, assunta al protocollo generale del Comune al n. 24351 del 29/06/2011.
- Che con ordinanza sindacale n. 100 del 20/07/2011 è stata dichiarata l'inagibilità dell'edificio comunale destinato a scuola dell'infanzia e primaria "Vannulo" ed è stato disposto di non utilizzare l'edificio in questione.
- Che la Giunta Comunale con atto n. 300 del 21/07/2011 ha preso atto della non idoneità dell'edificio comunale denominato "scuola dell'infanzia e primaria Vannulo" e della necessità di chiudere la scuola e trasferire la stessa in locali idonei da reperire nella stessa località Vannulo di Capaccio.
- Che con la summenzionata deliberazione, la Giunta Comunale ha incaricato il responsabile del Settore IV, della progettazione del nuovo edificio scolastico nell'area di sedime del precedente e di reperire idonei moduli prefabbricati temporanei da ubicare nei pressi della scuola stessa, da adibire a sede della scuola primaria, in quanto dall'indagine espletata in loco non è stato possibile reperire locali idonei all'uso richiesto.
- Che con determinazione n. 386 del 24/08/2011 sono state approvate le specifiche tecniche relative al noleggio di una struttura prefabbricata da adibire a scuola primaria in Località Vannulo e sono stati individuati gli elementi e le procedure in relazione al disposto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 stabilendo di procedere all'affidamento ai sensi dell'art. 127 (*principi relativi ai contratti esclusi*) che prevede che l'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibili con l'oggetto, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.
- Che con lettera prot. n. 31453 del 24/08/2011 trasmessa via fax, sono state invitate a partecipare alla gara n. 16 (sedici) ditte.
- Che con determinazione n. 403 del 07/09/2011 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva del noleggio della struttura prefabbricata in questione (identificativo CIG 3172981ABE), alla ditta Modulcasa Line SpA, con sede legale in Via Martini 3 - 43029 Bannone di Traversetolo (PR) che ha offerto il ribasso del 27,11% e, pertanto, per l'importo netto di € 85.524,26 oltre € 1.600,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA.
- Che con deliberazione di G.C. n. 370 del 15/09/2011 si è preso atto che la proposta pervenuta per la locazione di locali da adibire a sede di scuola dell'infanzia in località Vannulo non è risultata idonea per le motivazioni espresse dal responsabile del Settore III con nota prot. n. 32790 del 06/09/2011 e si è incaricati i responsabili interessati di provvedere mediante il reperimento di idonei prefabbricati da ubicare nei pressi della scuola stessa.
- Che si è reso necessario integrare la struttura prefabbricata da noleggiare della superficie necessaria per la scuola dell'infanzia.
- Che, pertanto, con determinazione n. 447 del 27/09/2011 si è proceduto ad affidare il nolo di ulteriori mq. 140,50 di struttura prefabbricata da destinare a scuola dell'infanzia in località Vannulo, alla ditta Modulcasa Line SpA, con sede legale in Via Martini 3 - 43029 Bannone di Traversetolo (PR) che si è dichiarata disponibile ad offrire lo stesso ribasso del 27,11% praticato in sede di gara per il nolo della struttura prefabbricata da adibire a sede temporanea della scuola primaria di Vannulo.

- Che a seguito dell'integrazione il nuovo importo contrattuale del nolo per un anno, della struttura prefabbricata da adibire a sede temporanea della scuola dell'infanzia e primaria di Vannulo, ammonta ad € 137.277,82 comprensivo del trasporto e montaggio, del successivo smontaggio e trasporto, e degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.487,74, oltre IVA.
- Che con determinazione n. 468 del 05/10/2011, è stato approvato lo schema di contratto relativo al servizio di nolo della struttura prefabbricata in questione.
- Che con propria determinazione n. 84 del 18/04/2013 si è provveduto ad affidare ai sensi dell'art. 6, lettera c) del contratto Rep. n. 3764/2011, alla ditta Modulcasa Line SpA, il noleggio della struttura prefabbricata adibita a sede della scuola dell'infanzia e primaria "Vannulo" - CIG 507625307F - fino al 31 dicembre 2013, per l'importo complessivo di € 80.919,36 oltre IVA al 21% e ad effettuare l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € 97.912,44 IVA inclusa al 21% per far fronte al pagamento dei canoni di noleggio della struttura prefabbricata in questione;

Visto il contratto Rep. n. 3764/2011 del 25 ottobre 2011, registrato dall'Agenzia delle Entrate di Agropoli al n. 274 parte I in data 10/11/2011, relativo al servizio di noleggio della struttura prefabbricata da adibire a sede temporanea della scuola dell'infanzia e primaria in Località Vannulo di Capaccio;

Visto la fattura n. 85 del 26/02/2013, assunta al protocollo generale del Comune al n. 9149 dell'11/03/2013, emessa dalla ditta Modulcasa Line SpA relativamente al nolo della struttura in questione per il bimestre marzo e aprile 2013, per l'importo di € 13.486,56 oltre IVA al 21%, quindi per l'importo complessivo di € 16.318,74 IVA inclusa;

Visto il DURC prot. n. 24815901 del 28/05/2013 acquisito al protocollo generale del Comune al n. 22388 del 14/06/2013, riportante l'esito positivo della regolarità contributiva da parte della ditta Modulcasa Line SpA;

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 163/2006;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto lo Statuto comunale vigente;

D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s'intende richiamata integralmente;
2. Di dare atto che la ditta Modulcasa Line SpA ha regolarmente effettuato il nolo della struttura prefabbricata adibita a sede della scuola dell'infanzia e primaria "Vannulo" - CIG 507625307F - per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2013, nel rispetto dell'art. 6 lettera c) del contratto Rep. n. 3764/2011;
3. Di liquidare, come liquida la fattura n. 85 del 26/02/2013, emessa dalla ditta Modulcasa Line SpA, per l'importo complessivo di € 13.486,56 oltre IVA al 21%, quindi per l'importo complessivo di € 16.318,74 IVA inclusa, relativa al nolo della struttura prefabbricata in questione per il periodo dal 1° marzo al 30 aprile 2013;
4. Di far gravare la spesa complessiva di € 16.318,74 sull'intervento n. 1040203 cap. 14 del Bilancio 2013 (giusto impegno n. 1194/2013);
5. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti;
6. Di notificare la presente alla ditta *Modulcasa Line SpA, con sede legale in Via Martini 3 - 43029 Bannone di Traversetolo (PR)*.

A/F



Geom. Mario BARLOTTI
Responsabile del Servizio

Mario Barloti