



Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

AREA VI^: Servizi Tecnologici per il territorio – Opere e Lavori Pubblici – Tecnologici – Espropri – Servizi Idrici

Corso Vittorio Emanuele, n. 1, 84047 Capaccio (SA) – C.F. 81001170653 – P.I. 00753770650
Tel. +39 (0828) 812.201 Facsimile +39 (0828) 821.239 E-mail: settorequarto@comune.capaccio.sa.it
– protocollo@pec.comune.capaccio.sa.it

Lavori di:

“ADEGUAMENTO SISMICO, RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA “VANNULO”.

CIG (SIMOG): 5589564E1E - CUP: H47E13000420004

Stazione appaltante: Comune di Capaccio, Via Vittorio Emanuele n. 1 – 84047 Capaccio (SA) - Tel. 0828/812260 – Fax. 0828/812239 - e-mail: settorequarto@comune.capaccio.sa.it - Profilo di committente (URL): www.comune.capaccio.sa.it

Impresa aggiudicataria: società IRPINIA PIETRE COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Pietrastornina (Av) Via San Marco, 13 - P.IVA: 02092320643;

Contratto d'Appalto: Rep. n. 4019 del 18/11/2014, Registrato ad Agropoli (SA) il 27/11/2014 al n. 837 parte 1T;

Importo contrattuale netto: € 546.713,60 compreso gli oneri della sicurezza;

RuP: Dott. Ing. Carmine GRECO;

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

(ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010 e succ. mod. ed int.)

L'anno duemilasedici il giorno cinque del mese di settembre i sottoscritti direttori dei lavori,

- visto l'art. 199 del D.P.R. 207/2010;

- vista la comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori avvenuta in data 31/08/2016;

- constatato che, come risulta dal relativo verbale, la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il giorno quindici del mese di giugno dell'anno duemilaquattordici per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno 29/02/2016;

- considerato che i lavori vennero sospesi dal 16/12/2015 al 04/01/2016 come risulta dai relativi verbali e, quindi per un totale di giorni diciannove;

- considerato che i lavori vennero sospesi dal 14/01/2016 al 21/01/2016 come risulta dai relativi verbali e, quindi per un totale di giorni sette;

- considerando che il responsabile del procedimento, su richiesta dell'appaltatore ha concesso, con atto prot. n. 9526 del 15/03/2016 una proroga di 127 giorni naturali e consecutivi posticipando l'ultimazione dei lavori al 31/07/2016;

- considerando che il responsabile del procedimento, su richiesta dell'appaltatore ha concesso, con atto prot. n. 26798 del 29/07/2016 una proroga di 31 giorni naturali e consecutivi posticipando l'ultimazione dei lavori al 31/08/2016;

- atteso che, sulla base delle sospensioni e delle proroghe soprarichiamate, il termine ultimo per ultimare i lavori risultava essere quello del 31/08/2016.

Effettuati gli accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e visto il giornale dei lavori,

CERTIFICANO

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno 31 del mese di agosto dell'anno duemilasedici e quindi entro il termine utile contrattuale.

I sottoscritti Direttori dei Lavori, ai sensi dell'art. 199, comma 2, del D.P.R. 207/2010, assegnano giorni TRENTA dalla data del presente atto per il completamento di lavorazioni di rifinitura e ritocchi da svolgere sul lato esterno del fabbricato ritenute di piccola entità, del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera. Si dà atto che il mancato rispetto del termine assegnato comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione dei lavori e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

Atto redatto in triplice copia che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

L'impresa

Impresa Pietre Costruzioni S.r.l.
Via San Marco, 13 - 84047 Pietrastornina (AV)
P. IVA C.F. 02092320643
Tel. e fax 0828/902595
pietre@libero.it - irpinia Pietre@pec.it



direttori dei lavori

Ing. Claudio De Feo - Ing. Maurizio Russo

Visto: Il responsabile del procedimento

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
Ufficio Protocollo

dott. ing. Carmine GRECO Resp. LL.PP. Area VI

Protocollo N.0031064/2016 del 12/09/2016