



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

AREA VI

LL.PP. – Opere Pubbliche



PROGETTO DI RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE LOCALE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA SITO IN LOCALITÀ PONTE BARIZZO

Progetto Esecutivo



RUP: Ing. Giovanni Vito Bello

PROGETTISTA: Ing. Giovanni Vito Bello

COLLABORATORI:

SINDACO

cav. dott. Francesco Palumbo

SEGRETARIO GENERALE

dott. Andrea D'Amore

VER. N°	NOTE DI VERSIONE	DATA VERSIONE

Cronoprogramma

PROGETTO

-

SERIE

SIC

NUMERO

3.0

RAPP:

-



ALLEGATO A

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

DENOMINAZIONE DEL CANTIERE:	PROGETTO DI RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE LOCALE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
COMMITENTE:	COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
INDIRIZZO CANTIERE:	VIA PONTE BARIZZO 84047 CAPACCIO PAESTUM (SA)

*il Coordinatore della sicurezza
in fase di progettazione*
ING. BELLO GIOVANNI VITO

FIRMA

il Committente

FIRMA

il Responsabile dei lavori
ING. BELLO GIOVANNI VITO

FIRMA

Il Direttore dei lavori
DA NOMINARE

FIRMA

*Il Coordinatore della sicurezza
in fase di esecuzione*
DA NOMINARE

FIRMA.....

Revisione N° - del _____



Anagrafica cantiere

Dati identificativi del cantiere

Cantiere

Denominazione del cantiere	PROGETTO DI RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE LOCALE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
Titoli Abilitativi	_____ del

Ubicazione del cantiere

Indirizzo	VIA PONTE BARIZZO
Città	CAPACCIO PAESTUM
Provincia	SA
Telefono / Fax	/

Committente

Ragione sociale	COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM
Indirizzo	Via Vittorio Emanuele
Comune	CAPACCIO PAESTUM
Provincia	SA
Sede	CAPACCIO PAESTUM
Telefono	0828.812111
Fax	
nella persona di	
Nominativo	
Indirizzo	
Città	
Provincia	
Telefono / Fax	/
Partita IVA	00753770650
Codice fiscale	

Importi ed entità del cantiere

Importo lavori	227.000,28 €
Oneri della sicurezza	694,05 €
Data presunta di inizio lavori	01/12/2018
Durata presunta dei lavori (gg)	119
Data presunta fine lavori	30/03/2019
N° massimo di lavoratori giornalieri	3
Entità presunta uomini/giorno	290

P.S.C. PROGETTO DI RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE LOCALE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	Rev. - _____
---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------	-----------------

Cronoprogramma lavori

CALCOLO GIORNI CONTINUATIVI

Per determinare la durata in giorni utili o naturali continuativi (**NGC**) di ogni attività, sono stati messi in relazione i **tempi** (**NGL** = Numero dei giorni lavorativi) con **i singoli importi** in funzione della *Valutazione analitica dei giorni Utili e l'incidenza della manodopera*

$$NGC = (NGL \times 365) / Gu$$

Avendo indicato con

NGC = numero di giorni consecutivi necessari

NGL = numero di giorni utili necessari

Gu = Giorni utili all'anno

1.0 Determinazione di NGL (Numero dei giorni lavorativi)

Dove:

- I = importo Gruppo di lavorazione
- P = percentuale incidenza manodopera
- C = costo orario della manodopera
- O = N° lavoratori previsti
- N = numero ore giornaliere
- NGL = Numero giorni lavorativi utili

$$NGL = (I \times P/100) / (C \times N \times O)$$

I valori utilizzati, per ogni attività lavorativa, sono riportati nella tabella **ELENCO ATTIVITA' E FASI** al capitolo successivo.

2.0 Determinazione dei Giorni Utili "Gu "

Gu viene calcolato sottraendo ai giorni reali dell'anno, *i giorni di chiusura per andamento sfavorevole delle condizioni climatiche stimati* e i giorni di chiusura del cantiere per festività e ferie.

I valori presi in considerazione sono :

Giorni per anno	365
Giorni di chiusura cantiere	116
Giorni utili	249

P.S.C. PROGETTO DI RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE LOCALE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	Rev. - _____
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	--------------

ELENCO ATTIVITA' E FASI DI LAVORO

Attività	Durata	Inizio - fine						NGC
ALLESTIMENTO DELL'AREA DI CANTIERE	3 g							
Apposizione segnaletica	1 g	01/12/2018 - 01/12/2018						1
Transennamento e recinzione area	1 g	02/12/2018 - 02/12/2018						1
Montaggio bagni chimici e box prefabbricati	1 g	03/12/2018 - 03/12/2018						1
DEMOLIZIONI TAGLI E RIMOZIONI	28 g							
Demolizione di massetti	8 g	05/12/2018 - 12/12/2018						8
Demolizione di murature portanti in genere	3 g	13/12/2018 - 15/12/2018						3
Demolizione di pavimenti e rivestimenti	5 g	16/12/2018 - 20/12/2018						5
Demolizione di strutture in c.a. (travi, pilastri, setti, ecc.) eseguita con mezzi meccanici.	1 g	21/12/2018 - 21/12/2018						1
Demolizione di strutture residue	1 g	22/12/2018 - 22/12/2018						1
Demolizione impianti	2 g	23/12/2018 - 24/12/2018						2
Demolizione murature e tramezzi	2 g	25/12/2018 - 26/12/2018						2
Demolizione rivestimenti	2 g	27/12/2018 - 28/12/2018						2
Rimozione di intonaci	4 g	29/12/2018 - 01/01/2019						4
TRASPORTI A RIFIUTO	30 g							
Trasporto a rifiuto	30 g	06/12/2018 - 04/01/2019						30
STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO	1 g							
Strutture in ca edificio	1 g	05/01/2019 - 05/01/2019						1
MURATURE E TRAMEZZI	16 g							
Murature e tramezzi	16 g	06/01/2019 - 21/01/2019						16
VESPAI E MASSETTI	8 g							
Vespaio con cupolini in plastica	8 g	22/01/2019 - 29/01/2019						8
IMPIANTI INTERNI	10 g							
Impianto igienico sanitario	10 g	30/01/2019 - 08/02/2019						10
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	11 g							

P.S.C.		Rev. -
PROGETTO DI RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE LOCALE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA	CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI	pag. 5

Pavimenti	7 g	09/02/2019 - 15/02/2019						7
Rivestimenti	4 g	16/02/2019 - 19/02/2019						4
OPERE IN PIETRA E MARMO	7 g							
Posa marmi	7 g	20/02/2019 - 26/02/2019						7
CONTROSOFFITTI	4 g							
Controsoffitti in cartongesso	4 g	27/02/2019 - 02/03/2019						4
COSTRUZIONE EDIFICIO CIVILE	19 g							
Impianto elettrico interno	6 g	03/03/2019 - 08/03/2019						6
Rivestimenti	11 g	09/03/2019 - 19/03/2019						11
Tinteggiature esterne	2 g	20/03/2019 - 21/03/2019						2
INFISSI	5 g							
Posa infissi esterni	2 g	22/03/2019 - 23/03/2019						2
Messa in opera di vetri e cristalli	2 g	24/03/2019 - 25/03/2019						2
Posa infissi interni	2 g	25/03/2019 - 26/03/2019						2
TINTEGGIATURE E PITTURAZIONI	2 g							
Tinteggiature interne	2 g	27/03/2019 - 28/03/2019						2
ARREDO URBANO	1 g							
Sistemazione aree a verde	1 g	29/03/2019 - 29/03/2019						1
RIMOZIONE AREA DI CANTIERE	1 g							
Smontaggio bagni chimici e box prefabbricati	1 g	30/03/2019 - 30/03/2019						1
Rimozione segnaletiche e transennamento	1 g	30/03/2019 - 30/03/2019						1

<p>P.S.C.</p> <p>PROGETTO DI RIUSO E RIFUNZIONALIZZAZIONE LOCALE CONFISCATO ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA</p>	<p>CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI</p>	<p>Rev. - _____</p> <p>pag. 6</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------

N°	ATTIVITA' LAVORATIVA	DURATA	INIZIO	FINE
1	ALLESTIMENTO DELL'AREA DI CANTIERE	3	01/12/2018	03/12/2018
2	Apposizione segnaletica	1	01/12/2018	01/12/2018
3	Trasennamento e recinzione area	1	02/12/2018	02/12/2018
4	Montaggio bagni chimici e box prefabbricati	1	03/12/2018	03/12/2018
5	DEMOLIZIONI TAGLI E RIMOZIONI	28	05/12/2018	01/01/2019
6	Demolizione di massetti	8	05/12/2018	12/12/2018
7	Demolizione di murature portanti in genere	3	13/12/2018	15/12/2018
8	Demolizione di pavimenti e rivestimenti	5	16/12/2018	20/12/2018
9	Demolizione di strutture in c.a. (travi, pilastri, setti, ecc.) eseguita con mezzi meccanici.		21/12/2018	21/12/2018
10	Demolizione di strutture residue	1	22/12/2018	22/12/2018
11	Demolizione impianti	2	23/12/2018	24/12/2018
12	Demolizione murature e tramezzi	2	25/12/2018	26/12/2018
13	Demolizione rivestimenti	2	27/12/2018	28/12/2018
14	Rimozione diintonaci	4	29/12/2018	01/01/2019
15	TRASPORTI A RIFIUTO	30	06/12/2018	04/01/2019
16	Trasporto a rifiuto	30	06/12/2018	04/01/2019
17	STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO	1	05/01/2019	05/01/2019
18	Strutture in ca edificio	1	05/01/2019	05/01/2019
19	MURATURE E TRAMEZZI	16	06/01/2019	21/01/2019
20	Murature e tramezzi	16	06/01/2019	21/01/2019
21	VESPAI E MASSETTI	8	22/01/2019	29/01/2019
22	Vespai con cupolini in plastica	8	22/01/2019	29/01/2019
23	IMPIANTI INTERNI	10	30/01/2019	08/02/2019
24	Impianto igienico sanitario	10	30/01/2019	08/02/2019
25	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	11	09/02/2019	19/02/2019
26	Pavimenti	7	09/02/2019	15/02/2019
27	Rivestimenti	4	16/02/2019	19/02/2019
28	OPERE IN PIETRA E MARMO	7	20/02/2019	26/02/2019
29	Posa marmi	7	20/02/2019	26/02/2019
30	CONTROSOFFITTI	4	27/02/2019	02/03/2019
31	Controsoffitti in cartongesso	4	27/02/2019	02/03/2019
32	COSTRUZIONE EDIFICIO CIVILE	19	03/03/2019	21/03/2019
33	Impianto elettrico interno	6	03/03/2019	08/03/2019
34	Rivestimenti	11	09/03/2019	19/03/2019
35	Tinteggiature esterne	2	20/03/2019	21/03/2019
36	INFISSI	5	22/03/2019	26/03/2019
37	Posa infissi esterni	2	22/03/2019	23/03/2019
38	Messa in opera di vetri e cristalli	2	24/03/2019	25/03/2019
39	Posa infissi interni	2	25/03/2019	26/03/2019
40	TINTEGGIATURE E PITTURAZIONI	2	27/03/2019	28/03/2019
41	Tinteggiature interne	2	27/03/2019	28/03/2019
42	ARREDO URBANO	1	29/03/2019	29/03/2019
43	Sistemazione aree a verde	1	29/03/2019	29/03/2019
44	RIMOZIONE AREA DI CANTIERE	1	30/03/2019	30/03/2019
45	Smontaggio bagni chimici e box prefabbricati	1	30/03/2019	30/03/2019
46	Rimozione segnaletiche e trasennamento	1	30/03/2019	30/03/2019