



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

## SETTORE IV

### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 551 del 21.11.2011

Del Registro Generale n. 1793 del 24 NOV. 2011

OGGETTO: Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza scuola elementare Laura.  
Approvazione e liquidazione I S.A.L.

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Visto** l'art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

**Vista** la deliberazione n. 49 del 14/06/2011 di approvazione del bilancio di previsione 2011;

**Vista** la deliberazione di G. C. n.415 del 22/09/2011 di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori;

Visto il decreto sindacale prot. 34897 del 23/09/2011 di assegnazione dei PEG ai responsabili dei servizi e dei settori per l'anno 2011;

Visto il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "Funzioni e responsabilità dei Dirigenti", l'Art. 151 "Principi in materia di contabilità", l'Art. 183 "Impegno di spesa" e l'Art. 184 "Liquidazione di spesa", che demanda ai Responsabili dei Servizi gli atti di impegno e liquidazione;

### Premesso

- Che la Regione Campania – Settore Istruzione, Educazione Permanente, Promozione culturale, con nota prot. 1098167 del 18/12/2009, recepita al prot. gen. del Comune in data 30/12/2009 al n. 51714, ha comunicato che, a seguito dell'approvazione del piano annuale 2009, questo Ente risulta assegnatario di un cofinanziamento di importo complessivamente rimodulato di € 169.945,63, destinato ad interventi di messa in sicurezza di adeguamento norma, ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., e al superamento delle barriere architettoniche dell'edificio scolastico "Scuola elementare Laura, località Laura" così ripartito:
  - quota di 1/3 a carico della Regione Campania per l'importo di € 56.648,54;
  - quota di 1/3 a carico del Ministero P.I., disponibile come risorsa diretta, per l'importo di € 56.648,54;
  - quota di 1/3 a carico del Comune per l'importo di € 56.648,55;
- Che tale intervento con deliberazione di C.C. n. 36 del 29/04/2010 avente ad oggetto l'approvazione del programma triennale LL. PP. 2010/2012, è stato inserito nell'elenco annuale 2010;
- Che successivamente con deliberazione di G.C. n. 195 del 05/05/2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare Laura, redatto dal tecnico incaricato dott. ing. Alessandro Vertullo, per un importo complessivo di € 169.945,63, di cui € 132.807,95 per lavori a base d'asta e € 36.137,68 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Che con determinazione n. 296 del 09/06/2010 sono stati individuati gli elementi e le procedure in relazione al disposto dell'art.192 del D.Lgs. 267/00 stabilendo di procedere all'affidamento mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso;
- Che con determinazione n.432 del 18/08/2010 sono stati approvati, relativamente all'appalto dei lavori di "Adeguamento scuola elementare località Laura" i verbali di gara datati 09/07/2010 e 20/07/2010 contenenti le operazioni di gara e sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori de quo all'impresa Elettrica Sistem srl, con sede legale in via Gaudio Maiori, 30/A – 84013 Cava dei Tirreni (SA), col ribasso percentuale del 31,783% e, pertanto, per l'importo netto di € 90.645,28 oltre € 930,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 91.575,38 oltre Iva;
- Che l'impresa ha stipulato il contratto n.3658 di rep. del 19/10/2010, registrato all'Agenzia delle Entrate ufficio territoriale di Agropoli in data 04/11/2010 al n. 203;
- Che i lavori sono stati consegnati in data 04/02/2011, come da verbale di consegna agli atti;
- Che con determinazione n.446 del 27/09/2011 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva, che ha elevato l'importo contrattuale da € 91.575,38 ad € 96.148,38, con un aumento di € 4.573,00 oltre IVA, con un incremento del 4,994%, prevista nelle somme a disposizione alla voce "imprevisti" del quadro tecnico economico;
- **Visto** il primo stato di avanzamento lavori redatto dalla direzione dei lavori dal quale si evince che l'impresa Elettrica Sistem s.r.l. ha eseguito lavori a tutto il 16/09/2011, nell'importo complessivo di € 90.365,46 al netto del ribasso d'asta;

- **Visto** il certificato di pagamento n. 1 redatto dal responsabile del procedimento nell'importo complessivo di € 89.913,63 al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dell'0,5%, oltre IVA;

**Preso atto**

che la Regione Campania, a tutt'oggi, nonostante i solleciti effettuati, da ultimo con nota prot.37193 del 13/10/2011, non ha provveduto ad emettere il decreto definitivo di concessione e ad inviare il contributo a carico del Ministero, disponibile come risorsa diretta di € 56.648,54, per cui si può erogare all'impresa le sole due quote a carico dell'Ente e della Regione per le quali è stato contratto il prestito con la Cassa DD.PP. S.p.A;

che con nota prot. 41622 del 17/11/2011 è stato chiesto al responsabile del servizio finanziario la disponibilità finanziaria per anticipare i fondi relativi alla quota parte a carico del Ministero P.I.;

che il responsabile finanziario con nota prot.41972 del 22/11/2011 ha comunicato che non è possibile anticipare la quota a carico del Ministero per mancata disponibilità finanziaria;

**Ritenuto** di provvedere in merito;

**Visto** l'art.73 dello Statuto Comunale vigente;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**D E T E R M I N A**

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si intende qui integralmente riportata e trascritta;
2. Di approvare, relativamente all'appalto dei lavori di "Adeguamento scuola elementare località Laura" il primo stato di avanzamento lavori redatto dalla direzione dei lavori dal quale si evince che l'impresa Elettrica Sistem s.r.l. ha eseguito lavori a tutto il 16/09/2011, nell'importo complessivo di € 90.365,46 al netto del ribasso d'asta;
3. Di approvare il certificato di pagamento n.1 redatto dal responsabile del procedimento nell'importo complessivo di € 89.913,63 al netto del ribasso contrattuale e della ritenuta dell'0,5%, oltre IVA;
4. Di liquidare all'impresa Elettrica Sistem s.r.l. la suddetta somma;
5. Di emettere mandato di pagamento per la sola somma di € 65.936,66 relativa alle due quote del finanziamento per le quali è stato contratto il prestito con la Cassa DD.PP.;
6. Di dare atto che la restante somma sarà erogata a seguito dell'avvenuta erogazione da parte della Regione della quota a carico del Ministero della P.I
7. Di dare atto, infine, che la spesa è finanziata con il contributo di cui alla L.23/96 ed è stata accertata in entrata – Titolo V sulla risorsa 5035040.01 per € 113.297,09, al Titolo IV sulla risorsa 4034230.01 per € 56.648,54 ed impegnata in uscita per complessivi € 169.945,63 – Capitolo II – sull'intervento n. 2040201.13 del bilancio del corrente esercizio finanziario, r.p.

Il Responsabile del Settore  
ing. Carmine Greco





Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640

<p><b>RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO</b></p> <p>Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267</p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p>_____</p>	<p><b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b></p> <p>Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:</p> <p>il <u>22.11.2011</u></p> <p>prot. <u>42158</u></p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p><u>[Signature]</u></p>
--	---

<p><b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b></p> <p>Attesta la pubblicizzazione dal <u>24 NOV. 2011</u> al _____</p> <p>IL RESPONSABILE</p> <p><u>[Signature]</u></p>
---