



Comune di Capaccio  
(Provincia di Salerno)

Settore IV: Lavori Pubblici

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 Email urbanistica@paestum.org

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE IV

(decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) T.U.E.L.

DETERMINA n. 371 del 10/07/2009

Del Registro Generale n. 1275 del 20 LUG 2009

OGGETTO: Lavori di somma urgenza per ripristino funzionalità e messa in sicurezza impianto di sollevamento reflui "Ponte Barizzo"  
- Approvazione atti tecnici e liquidazione alla ditta Rizzo Costruzioni S.r.l.-

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto l'art. 169 del D. Lgs. n° 267/2000 che stabilisce che i Comuni con oltre 15.000 abitanti devono predisporre il Piano esecutivo di gestione (PEG), prima dell'inizio di ogni anno sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio comunale;

Vista la deliberazione consiliare n° 39 del 30/03/2009 di approvazione del bilancio di previsione anno 2009;

Vista la deliberazione di G.C. n° 109 del 01/04/2009 di proroga di affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori;

Visto il Decreto Sindacale prot. n° 13806 del 06/04/2009 con il quale il Sindaco ha prorogato l'affidamento dei PEG ai responsabili dei servizi e ai responsabili dei settori del Comune fino all'approvazione del piano esecutivo di gestione per l'anno 2009;

Visto il T.U., D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l'Art. 107 "*Funzioni e responsabilità dei Dirigenti*", l'Art. 151 "*Principi in materia di contabilità*", l'Art. 183 "*Impegno di spesa*" e l'Art. 184 "*Liquidazione di spesa*", che demanda ai Responsabili di Servizio gli atti di impegno e liquidazione;

Visto il verbale per lavori di somma urgenza redatto in data 02 aprile 2009, con il quale è stato preso atto dell'inconveniente all'impianto di sollevamento reflui "Ponte Barizzo" sito in Località Ponte Barizzo - Capaccio (SA) ed è stata ordinata l'immediata esecuzione dei lavori necessari per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza dell'impianto, ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento, all'impresa Rizzo Costruzioni S.r.l. con sede in Via Mantegna, n° 1 - Capaccio (SA), che si è resa disponibile ad effettuare i lavori all'uopo necessari alle condizioni dettate col verbale stesso;

Considerato che tale intervento rientra nella casistica di cui all'Art. 147 del Regolamento e che per esso si è proceduto con somma urgenza, col metodo dell'affidamento diretto in quanto ne comprende i presupposti;

Considerato, altresì, che la ditta Rizzo Costruzioni S.r.l. ha regolarmente eseguito i lavori in parola, secondo gli ordini impartiti dal Direttore dei lavori;

Visto, ora, il computo metrico consuntivo, relativo ai lavori di somma urgenza in parola per l'importo di € 2.596,23 al netto del ribasso offerto del 10,00% ed oltre I.V.A. al 20%;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'impegno della somma di € 3.115,48 I.V.A. inclusa al 20% ed oltre il fondo incentivante, sull'apposito intervento del bilancio in corso, per la copertura finanziaria relativa ai lavori di "Somma urgenza per ripristino funzionalità e messa in sicurezza impianto di sollevamento reflui "Ponte Barizzo", sito in Località Ponte Barizzo - Capaccio (SA)", affidati ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento, alla ditta Rizzo Costruzioni S.r.l.;

Visto l'Art. 73 dello statuto comunale vigente;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto l'Art. 31 del regolamento dei contratti;

### D E T E R M I N A

1. Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente che qui s'intende integralmente riportato e trascritto;
2. Di prendere atto e di approvare, come approva il verbale per lavori di somma urgenza, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale è stato preso atto dell'intervento da realizzare ed è stata ordinata l'immediata esecuzione dei lavori necessari per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza dell'impianto di sollevamento reflui "Ponte Barizzo", sito in Località Ponte Barizzo - Capaccio (SA), per l'importo di € 2.596,23 al netto del ribasso offerto del 10,00% ed oltre I.V.A. al 20%, ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento, all'impresa Rizzo Costruzioni S.r.l. con sede in Via Mantegna, n° 1 - Capaccio (SA);

COMUNE DI CAPACCIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE - RESPONSABILE SERVIZIO

SERVIZIO

Servizio idrico integrato

UFF. PROPONENTE

IMPEGNO EFFETTIVO 2009/1716/2009/1 con OGGETTO:  
LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO FUNZIONALITA'  
E MESSA IN SICUREZZA IMPIANTO SOLEVAM. REFLUI "PONTE BARIZZ"

Intervento 2090401 Cap. 22 Competenza  
Manutenzione straordinaria rete idrica e fognaria Acquisizione d  
i beni immobili

Il sottoscritto responsabile del servizio  
Servizio idrico integrato

PROPONE per le motivazioni sopra riportate di ISCRIVERE IMPEGNO DI SPESA  
ALL'INTERVENTO 2090401 Cap. 22 sul bilancio di Competenza , per  
l'importo di Euro 3.129,90 a favore della ditta  
DIVERSI

Il sottoscritto responsabile del servizio  
finanziario, ai sensi dell'art. 151 comma 4  
del D.Lgs.18.08.2000 n.267, appone il visto  
di regolarita' contabile attestante la  
copertura finanziaria della spesa, come  
risulta dal prospetto seguente:

Data . . . Il Responsabile  
CARMINE VERTULLO

Stanziamiento +	4.875.917,00
Variazioni +	111.442,92
Variazioni -	0,00
Impegni -	95.193,14
-----	
Disponibile	4.892.166,78
Imp.Proposti -	0,00
-----	
Disponibile	4.892.166,78

La presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del  
D.Lgs. 267/2000 E' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA . . . , con apposizione  
del seguente numero identificativo: /

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
CARMINE VERTULLO



## Comune di Capaccio

(Provincia di Salerno)

Settore IV: Lavori Pubblici – Espropri – Manutenzione  
Servizio 2S  
Manutenzione – Tecnologici – Ecologia – Protezione Civile – Sanità –  
Cimitero

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)  
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 821.640 Email urbanistica@paestum.org

Prot. n° 13538

Capaccio, 02 Aprile 2009

Egr. Responsabile del Settore IV  
Dott. arch. Rodolfo Sabelli  
Sede comunale – Capaccio (SA)

### VERBALE PER LAVORI DI SOMMA URGENZA

(Art. 147 D.P.R. n° 554/1999)

Il Responsabile del procedimento del Servizio 2S “Manutenzione” del Comune di Capaccio, geom. Antonio Franco, visto l’Art. 147 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554 – Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici – a seguito di sopralluogo effettuato presso l’impianto di sollevamento reflui “Ponte Barizzo” sito in località Ponte Barizzo, in data 02 aprile 2009, ha redatto il presente verbale con il quale si indicano, in relazione allo stato di somma urgenza, i motivi, le cause che lo hanno prodotto e i lavori necessari per rimuoverlo.

**Motivi.** Lo stato di somma urgenza è divenuto noto a seguito della segnalazione effettuata dal combinatore telefonico in dotazione all’impianto stesso, che ha segnalato tramite sms messaggi per mancanza di energia elettrica e pompe in blocco.

**Cause.** La causa principale è dovuta all’avaria dell’impianto di sollevamento costituito da: n° 3 elettropompe sommergibili installate nella vasca di accumulo e n° 1 elettropompa sommergibile installata nella vasca di accumulo in emergenza. A seguito di verifica del quadro elettrico di comando e gestione l’impianto è risultato totalmente in avaria.

**Lavori.** I lavori che in questa fase si ritengono necessari e che se realizzati possono conseguire la rimozione delle cause indicate, sono:

1. Controllo delle apparecchiature elettriche di comando e gestione e sostituzione di eventuali componenti in avaria;
2. Apertura delle botole in lamiera a copertura delle vasche di accumulo e della camera di manovra;
3. Sollevamento mediante l’utilizzo di autocarro con gru delle elettropompe sommerse per verifica funzionalità, eventuale pulizia delle girante e/o ricovero in officina specializzata;
4. Smontaggio dei galleggianti di livello per verifica funzionalità, pulizia ed eventuale sostituzione degli stessi;
5. Smontaggio delle valvole di ritegno installate nella camera di manovra per verifica funzionalità, pulizia e successivo rimontaggio e/o sostituzione delle stesse ;
6. Assistenza alle operazioni di pulizia con impiego di autoespurgo del pozzetto di grigliatura e delle vasche di accumulo dove sono alloggiati le elettropompe sommergibili per la rimozione di detriti e calcare;
7. Rimontaggio delle apparecchiature con ripristino della funzionalità e conseguente svuotamento delle vasche di accumulo ormai sature di liquami;
8. Ripristino funzionalità del gruppo in emergenza attualmente non funzionante;

9. Monitoraggio per verificare la regolare funzionalità dell'impianto;

Ritenuto, pertanto, di dover eseguire tutti i lavori necessari e idonei per il ripristino della regolare funzionalità e la messa in sicurezza dell'impianto mediante l'eliminazione degli inconvenienti descritti in premessa e considerato che l'intervento a farsi riveste carattere di somma urgenza ai sensi dell'articolo 147 del Regolamento di attuazione citato.

Accertata, ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento, la disponibilità dell'Impresa Rizzo Costruzioni S.r.l. con sede in Via Mantegna n° 1 – Capaccio (SA), all'uopo interpellata che ha dato, pronta disponibilità per gli interventi necessari; considerato altresì che è impresa operante sul territorio comunale, in possesso dei requisiti di legge e, infine, regolarmente iscritta nell'albo delle imprese del Comune di Capaccio per la categoria dei lavori in oggetto.

Concordato con l'Impresa predetta che ai sensi del comma 3, 4 e 5 dell'Art. 147 del Regolamento, la perizia di stima sarà redatta con l'applicazione del prezzario generale della Regione Campania attualmente in vigore e per eventuali categorie di lavoro non comprese nello stesso secondo un'analisi dei prezzi scaturita da indagine di mercato secondo le modalità di legge e con il ribasso del 10,00% sull'importo complessivo dei lavori.

### DISPONE

L'immediata esecuzione, entro i limiti stabiliti dal comma 1 dell'Art. 147 del Regolamento, dei lavori sopra detti, necessari per il ripristino della funzionalità e la messa in sicurezza dell'impianto di sollevamento refui "Ponte Barizzo" sito in Località Ponte Barizzo di Capaccio, per scongiurare ulteriori disagi e gli eventuali pericoli che ne potrebbero scaturire in mancanza, e a salvaguardia della pubblica incolumità, all'Impresa Rizzo Costruzioni S.r.l. con sede in Via Mantegna n° 1 – Capaccio (SA), nella persona del geom. Domenico Rizzo in qualità di legale rappresentante e Amministratore, il quale, con la sottoscrizione del presente verbale, dichiara di accettare l'incarico commissionatogli e alle condizioni tecnico-economiche sopra indicate, inoltre, con l'applicazione del ribasso, concordemente stabilito e accettato, pari al 10,00% sull'importo complessivo dei lavori. Conclusivamente si concorda che i tempi di approvvigionamento dei materiali e di esecuzione lavori sono stabiliti in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi a far data dal presente verbale, pertanto l'ultimazione dei lavori risulta stabilita per il giorno 02 maggio 2009.

Letto, confermato e sottoscritto.



Per accettazione  
L'impresa

*Domenico Rizzo*  
RIZZO COSTRUZIONI s.r.l.  
L'Amministratore

3. Di dare atto che la spesa complessiva per i lavori di somma urgenza in parola, ammonta a € 3.129,90 così suddivisa:

Importo lavori al netto del ribasso offerto del 10,00%	€	2.596,23
Fondo incentivante	€	14,42
I.V.A. al 20% sull'importo dei lavori	€	519,25
Importo complessivo	€	3.129,90

4. Di impegnare, come impegna la somma di € 3.129,90 I.V.A. inclusa al 20% sull'intervento n° 2090401.22 del Bilancio 2009, per i motivi descritti in premessa;

5. Di dare atto che la ditta Rizzo Costruzioni S.r.l. ha regolarmente eseguito i lavori affidatogli con somma urgenza ai sensi dell'Art. 147 del Regolamento;


6. Di liquidare, come liquida, alla ditta Rizzo Costruzioni S.r.l., la somma di € 3.115,48 I.V.A. inclusa al 20%, a presentazione di regolare fattura, per il pagamento dei lavori di somma urgenza di che trattasi;

7. Di richiedere all'Ufficio Ragioneria, per l'esecutività, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 151 del D. Lgs. 18.08.2000 n° 267;

8. Di trasmettere il presente atto regolarmente sottoscritto, con tutti i documenti giustificativi e riferimenti contabili, all'Ufficio Finanziario, per i conseguenti adempimenti;

9. Di notificare la presente all'impresa Rizzo Costruzioni S.r.l. con sede in Via Mantegna, n° 1 - Capaccio (SA).

Il Responsabile del Settore IV  
Dott. arch. Rodolfo Sabelli



**IL RESPONSABILE  
DEL SETTORE FINANZIARIO**

Attesta il parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DELLA  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA**

Attesta che la presente determina è pervenuta in Segreteria:

il 17.07.09

prot. 29615

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE  
PER LA PUBBLICAZIONE**

Attesta la pubblicazione all'Albo Pretorio dal 20 LUG. 2009 al \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

\_\_\_\_\_

20 LUG. 2009