



Prot. 42418 Del 28/10/2014

**OGGETTO: <LAVORI PER OPERE ACCESSORIE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI 3 CUPOLE (TENDOSTRUTTURE GEODETICHE) NECESSARIE ALLA LORO FRUIBILITÀ PER IL PERIODO DELLA MANIFESTAZIONE DELLA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO A PAESTUM RELATIVO ALLA "PROMOZIONE TURISTICA RICETTIVA – EVENTI SUL TERRITORIO"> - CUP: H46G14000210004 - CIG: 59370386BE -**

**Stazione appaltante:** Comune di Capaccio, Via Vittorio Emanuele n. 1 – 84047 Capaccio (SA) - Tel. 0828/812260 – Fax. 0828/812239 - e-mail: [settorequarto@comune.capaccio.sa.it](mailto:settorequarto@comune.capaccio.sa.it) - Profilo di committente (URL): [www.comune.capaccio.sa.it](http://www.comune.capaccio.sa.it)

**Impresa aggiudicataria:** società DERVIT S.p.A. – P.IVA 03708350651 con sede in Via del Sole n. 5 - Frazione Tempalta - Roccadaspide (SA) - Tel. e Fax 0828/742 078 – 0828/742 276 – 0828/742 608 - PEC: [protocollo@pec.dervit.it](mailto:protocollo@pec.dervit.it)

**Importo complessivo lavori a base di gara:** € 228.998,43 di cui € 7.165,57 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

**Contratto:** Rep. n. 4015 del 17/10/2014;

**Ribasso di gara:** 1,058%;

**Importo contrattuale netto:** € 226.651,44 di cui € 7.165,57 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

**Oneri della Sicurezza:** € 7.165,57;

**RuP:** Dott. Ing. Carmine GRECO;

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI (E REGOLARE ESECUZIONE)**  
(art. 199 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. - D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)

**PREMESSO**

- Che con contratto d'appalto Rep. n. 4015 del 17/10/2014 sono stati affidati i <**LAVORI PER OPERE ACCESSORIE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI 3 CUPOLE (TENDOSTRUTTURE GEODETICHE) NECESSARIE ALLA LORO FRUIBILITÀ PER IL PERIODO DELLA MANIFESTAZIONE DELLA BORSA MEDITERRANEA DEL TURISMO ARCHEOLOGICO A PAESTUM RELATIVO ALLA "PROMOZIONE TURISTICA RICETTIVA – EVENTI SUL TERRITORIO"> - CUP: H46G14000210004 - CIG: 59370386BE -;**
- Che il verbale di consegna dei lavori di cui in oggetto, sotto riserva di legge, è stato sottoscritto in data 30/09/2014, prot. n. 38655 del 30/09/2014;
- Che le riserve di cui al Verbale di Consegna lavori di cui sopra sono state sciolte a seguito della sottoscrizione del contratto d'appalto Rep. n. 4015 del 17/10/2014;
- Che tali lavori relativamente alla prima fase – Montaggio struttura fornita dall'Amministrazione, n. 3 cupole e n. 2 strutture prefabbricate per w.c., compreso gli impianti di cui al punto 3.6 del CSA -, in esecuzione all'Art. 4 del Capitolato Speciale di appalto (CSA), dovevano essere completati in 25 giorni naturali e consecutivi e quindi dovevano terminare il giorno 25/10/2014;
- Visto l'art. 21 del Capitolato generale di appalto approvato con D.M. 19-4-2000,

- n. 145;
- Visto l'art. 199 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., regolamento attuativo del D.Lgs. 163/2006;

In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori della prima fase – Montaggio struttura fornita dall'Amministrazione, n. 3 cupole e n. 2 strutture prefabbricate per w.c., compreso gli impianti di cui al punto 3.6 del CSA -, ed in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'impresa, ed effettuato un ulteriore sopralluogo finale congiunto con il Sig. **Alfonso D'Auria**, Direttore Tecnico dell'impresa appaltatrice "società DERVIT S.p.A.",

### CERTIFICA

Che i lavori di cui in oggetto relativamente alla prima fase – Montaggio struttura fornita dall'Amministrazione, n. 3 cupole e n. 2 strutture prefabbricate per w.c., compreso gli impianti di cui al punto 3.6 del CSA -, di fatto, sono stati ultimati il giorno 25/10/2014 e quindi entro il tempo utile contrattuale. Detti lavori corrispondono effettivamente a quelli appaltati e agli ordini impartiti dalla D.LL., per quantità, qualità materiali, forme, misure etc.

Altresì,

### CERTIFICA

Che i lavori di cui in oggetto sono stati realizzati a regola d'arte.

Del che si è redatto il presente verbale in duplice copia che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti

L'impresa appaltatrice "DERVIT S.p.A." - Sig. Alfonso D'Auria

DERVIT S.p.A.  
COSTRUZIONE LAVORI PUBBLICI  
Direttore Tecnico  
D'AURIA ALFONSO

La Direzione Lavori: Dott. Ing. Carmine GRECO, interno alla stazione appaltante,

Visto: Il responsabile unico del procedimento Dott. Ing. Carmine GRECO Resp. LL.PP.  
Area VI