



Prot.

Capaccio li 14.12.2015

OGGETTO: Lavori di **"Manutenzione straordinaria impianto di Pubblica illuminazione e sostituzione pali logori in varie zone del territorio comunale"** – contratto d'appalto Servizio di gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione comunale comprese le attività di messa a norma dell'impianto, dell'ammodernamento tecnologico e funzionale nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.) società ATI costituita da mandataria DERVIT S.p.A. e mandante I.E.C.I. Lombardo S.r.l. **CIG (SIMOG): Z9B172785C**

Stazione appaltante: COMUNE DI CAPACCIO, Via Vittorio Emanuele n. 1 – 84047 Capaccio (SA);

Impresa affidataria: DERVIT S.p.a. – Via Colle del Sole, 5 -84069 ROCCADASPIDE (SA);

Importo complessivo lavori da progetto esecutivo: € 35.390,68 di cui € 416,86 per oneri della sicurezza e € 5.162,46 per manodopera non soggetti a ribasso;

Importo a base di gara: € 35.390,68;

Contratto: DETERMINA DI AFFIDAMENTO n. 226 del 04/11/2015 – R.G. n. 1890 del 26/11/2015;

Ribasso di gara: 33.33%;

Importo Lavori netto: € 25.454,55 (compreso oneri della sicurezza);

Oneri Sicurezza: € 416,86;

Responsabile dell'Area VI: Dott. Ing. Carmine Greco;

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI (E REGOLARE ESECUZIONE)

(art. 199 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. - D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.)

Il giorno 14 del mese di **Dicembre** dell'anno **duemilaquindici**, il sottoscritto Ing. Carmine GRECO in qualità di direttore dei lavori in oggetto;

Visto il Capitolato di Appalto;

Visto il Capitolato speciale di Appalto, in particolare l'art. 28, con riferimento ai lavori extra-canone;

Vista la Determina n. 226 del 04/11/2015 – R. G. n. 1890 del 26/11/2015 con la quale venivano affidati i lavori in oggetto alla ditta DERVIT S.p.a.;

Visto il Processo Verbale di Consegna Lavori del 09/11/2015 nel quale si stabiliva in giorni 60 il tempo utile per dare compiuti i lavori ossia entro il 08/01/2016;

Visto l'art. 199 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., regolamento attuativo del D.lgs. 163/2006;


In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'impresa, ed effettuato un ulteriore sopralluogo finale congiunto con il Geom. Alfonso D'auria in qualità di Direttore Tecnico dell'impresa appaltatrice,

CERTIFICA

che i lavori di cui in oggetto, di fatto, sono stati ultimati il giorno 14.12.2015 e quindi entro il tempo utile contrattuale. Detti lavori corrispondono effettivamente a quelli previsti in progetto e agli ordini impartiti dalla D.LL., per quantità, qualità materiali, forme, misure etc.
Si attesta che i lavori di cui in oggetto sono stati realizzati a regola d'arte.

Del che si è redatto il presente verbale in duplice copia che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti;

L'impresa appaltatrice "DERVIT S.p.a." - Geom. Alfonso D'Auria (Direttore Tecnico DERVIT S.p.a.)


DERVIT S.p.a.
COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI
Il Procuratore
D'Auria geom. Alfonso

La Direzione Lavori: Dott. Ing. Carmine Greco, interno alla stazione appaltante



Visto: Il responsabile unico del procedimento Dott. Ing. Carmine GRECO Resp. LL.PP. Area VI

