



Comune di Capaccio Paestum

(Provincia di Salerno)

Area VI: Coordinamento VI Area - LL.PP. – Servizi idrici – Espropri –
Pubblica illuminazione – Ambiente – Agricoltura - Sanità

Corso Vittorio Emanuele, n. 1, 84047 Capaccio Paestum (SA) – C.F. 81001170653 – P.I. 00753770650
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Fax +39 (0828) 812.239 E-mail: settorequarto@comune.capaccio.sa.it

Prot. 18930

Capaccio Paestum li 23/05/2017

OGGETTO: Lavori di **"Manutenzione straordinaria impianto di Pubblica illuminazione e sostituzione pali logori in varie zone del territorio comunale"** – contratto d'appalto Servizio di gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione comunale comprese le attività di messa a norma dell'impianto, dell'ammodernamento tecnologico e funzionale nonché delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico mediante ricorso al finanziamento tramite terzi (F.T.T.) società ATI costituita da mandataria DERVIT S.p.A. e mandante I.E.C.I. Lombardo S.r.l. **CIG (SIMOG): 0414490FF3**

Stazione appaltante: COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM, Via Vittorio Emanuele n. 1 – 84047 Capaccio Paestum (SA);

Impresa affidataria: DERVIT S.p.a. – Via Colle del Sole, 5 - 84069 ROCCADASPIDE (SA);

Importo complessivo lavori da progetto esecutivo: € 212.789,03 di cui € 1.747,06 per oneri della sicurezza e € 40.112,34 per manodopera non soggetti a ribasso;

Importo a base di gara: € 170.929,63;

Oneri della sicurezza specifici per l'attuazione dei piani di sicurezza: € 26.000,00;

Contratto: DETERMINA DI AFFIDAMENTO n. 135 del 13/07/2016 – R.G. n. 1689 del 02/12/2016;

Ribasso di gara: 33.33%;

Importo Lavori netto: € 181.818,18 (compreso oneri della sicurezza);

Oneri Sicurezza: € 27.747,06;

Responsabile dell'Area VI: Dott. Ing. Carmine Greco;

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI (E REGOLARE ESECUZIONE)

(art. 199 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. - D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Il giorno 23 del mese di Maggio dell'anno duemiladiciasette, il sottoscritto Ing. Carmine GRECO in qualità di direttore dei lavori in oggetto;

Visto il Capitolato di Appalto;

Visto il Capitolato speciale di Appalto, in particolare l'art. 28, con riferimento ai lavori extra-canone;

Vista la Determina n. 135 del 13/07/2016 – R. G. n. 1689 del 02/12/2016 con la quale venivano affidati i lavori in oggetto alla ditta DERVIT S.p.a.;

Visto il Processo Verbale di Consegna Lavori Prot. 42454 del 15/12/2016 nel quale si stabiliva in giorni 60 il tempo utile per dare compiuti i lavori ossia entro il 15/02/2017;

Visto il Verbale di Sospensione dei Lavori n.1 redatto a causa delle avverse condizioni atmosferiche del 23/12/2016 e il Verbale di Ripresa Lavori n.1 del 13/01/2017 con il quale si stabiliva la ripresa dei lavori dal giorno 16/01/2017, e quindi tenuto conto del periodo di sospensione che la data di consegna dei lavori veniva posticipata al giorno 07/03/2017;

Visto l'art. 199 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., regolamento attuativo del D.lgs. 163/2006;

In seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'impresa, ed effettuato un ulteriore sopralluogo finale congiunto con il Geom. Alfonso D'auria in qualità di Direttore Tecnico dell'impresa appaltatrice,

CERTIFICA


che i lavori di cui in oggetto, di fatto, sono stati ultimati il giorno 07.03.2017 e quindi entro il tempo utile contrattuale. Detti lavori corrispondono effettivamente a quelli previsti in progetto e agli ordini impartiti dalla D.LL., per quantità, qualità materiali, forme, misure etc.
Si attesta che i lavori di cui in oggetto sono stati realizzati a regola d'arte.

Del che si è redatto il presente verbale in duplice copia che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti;

L'impresa appaltatrice "DERVIT S.p.a." - Geom. Alfonso D'Auria (Direttore Tecnico DERVIT S.p.a.)


DERVIT S.p.a.
COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI
D'AURIA ALFONSO

La Direzione Lavori: Dott. Ing. Carmine Greco, interno alla stazione appaltante



Visto: Il responsabile unico del procedimento Dott. Ing. Carmine GRECO Resp. LL.PP. Area VI


COMUNE DI PAPACCIO PAESTUM
PROVINCIA DI SALERNO