



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

AREA IV
Lavori Pubblici



Lavori di adeguamento per la realizzazione del polo scolastico del Capoluogo

Progetto esecutivo approvato con
[] Delibera di CC [] Delibera di GC [] Determinazione Dirigenziale
n. _____ del ____/____/2018



R.U.P.: ing. Giovanni Vito Bello
PROGETTISTA: ing. Giovanni Vito Bello
COLLABORATORI: arch. Carlo Pecoraro
ing. Errico Taddeo
geom. Antonio Franco



SINDACO
cav. dott. Francesco Palumbo

SEGRETARIO GENERALE
dott. Andrea D'Amore

1.0	VERSIONE INIZIALE	VEDI DATA DI APPROVAZIONE
VER. N°	NOTE DI VERSIONE	DATA VERSIONE

Cronoprogramma

PROGETTO

SERIE
ECA

NUMERO
6.0

RAPP:
- -

Comune di Capaccio Paestum
Provincia di Salerno

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di adeguamento per la realizzazione del polo scolastico del Capoluogo.

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum - Area III.

CANTIERE: Via F.lli Arenella n. 27, 29, 31, Capaccio Paestum (Salerno)

Capaccio Paestum, 07/06/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ing. Bello Giovanni Vito)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Ing. Bello Giovanni Vito)



Ing. Bello Giovanni Vito

Via V. Emanuele
84047 Capaccio Paestum (Salerno)
Tel.: 0828812234 - Fax: - -
E-Mail: gv.bello@comune.capaccio.sa.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Rimozione di serramenti interni	1	E	2	2	02/07/2018	03/07/2018
Rimozione di impianti	1	E	2	2	04/07/2018	05/07/2018
Rimozione di intonaci e rivestimenti esterni	1	E	1	1	06/07/2018	06/07/2018
Rimozione di pavimento in ceramica	1	E	5	5	09/07/2018	13/07/2018
Demolizione di tramezzature eseguita a mano	1	E	5	5	16/07/2018	20/07/2018
Taglio di muratura a tutto spessore	1	E	5	5	16/07/2018	20/07/2018
Realizzazione di tramezzature interne	1	E	14	18	23/07/2018	09/08/2018
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	E	15	19	27/08/2018	14/09/2018
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	1	E	10	15	06/08/2018	20/08/2018
Realizzazione di impianto elettrico	1	E	19	26	13/08/2018	07/09/2018
Realizzazione di impianto telefonico	1	E	10	15	13/08/2018	27/08/2018
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio	1	E	10	14	30/08/2018	12/09/2018
Realizzazione di impianto ascensore elettrico	1	E	8	10	17/09/2018	26/09/2018
Posa della macchina di condizionamento	1	E	8	12	30/08/2018	10/09/2018
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata	1	E	10	14	30/08/2018	12/09/2018
[NP 02] Fornitura e posa in opera di Unità di recupero calore per ... dotata di una vasca raccolta condensa in acciaio zincato.	1	E	10	14	30/08/2018	12/09/2018
Realizzazione di contropareti e controsoffitti	1	E	14	18	10/09/2018	27/09/2018
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	E	18	24	24/09/2018	17/10/2018
Posa di pavimenti per interni in ceramica	1	E	5	8	29/10/2018	05/11/2018
Posa di pavimenti per interni in marmo	1	E	5	8	29/10/2018	05/11/2018
Posa di rivestimenti interni in ceramica	1	E	5	8	29/10/2018	05/11/2018
Posa di pavimenti per interni in materie plastiche	1	E	11	15	05/11/2018	19/11/2018
Rimozione di serramenti esterni	1	E	7	9	18/10/2018	26/10/2018
Montaggio di serramenti esterni	1	E	10	12	12/11/2018	23/11/2018
[E.20.025.010.a] Vetrata termoisolante composta da due lastre di vetro flo ... nito a perfetta regola d'arte Intercapedine 12 mm (5+12+5)	1	E	10	12	12/11/2018	23/11/2018
Montaggio di serramenti interni	1	E	7	9	12/11/2018	20/11/2018
Tinteggiatura di superfici interne	1	E	12	16	15/11/2018	30/11/2018
Rimozione di ringhiere e parapetti	2	E	1	1	16/07/2018	16/07/2018
Taglio di solai in c.a.	2	E	2	2	16/07/2018	17/07/2018
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	2	E	4	6	18/07/2018	23/07/2018
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	2	E	2	2	23/07/2018	24/07/2018
Montaggio di strutture verticali in acciaio	1	E	6	8	03/09/2018	10/09/2018
Montaggio di strutture orizzontali in acciaio	1	E	5	5	10/09/2018	14/09/2018
Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato	1	E	5	5	17/09/2018	21/09/2018
Impermeabilizzazione di coperture	1	E	3	3	03/10/2018	05/10/2018
[E.23.010.020.d] Giunto di dilatazione a tenuta d'aria da pavimento ad alt ... sibile 35 mm . Con elementi pari a m 4,00 Altezza 75÷90 mm	1	E	3	3	08/10/2018	10/10/2018
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	1	E	3	3	08/10/2018	10/10/2018
Posa di pavimenti per esterni in ceramica	1	E	5	5	22/10/2018	26/10/2018
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	E	1	1	30/07/2018	30/07/2018

Tabella Analitica Gantt

Scavo a sezione obbligata	2	E	5	7	31/07/2018	06/08/2018
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	2	E	5	5	06/08/2018	10/08/2018
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	2	E	5	5	06/08/2018	10/08/2018
Posa di conduttura idrica in materie plastiche	2	E	5	5	06/08/2018	10/08/2018
[E.03.040.010.b] Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tec ... a a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldato	2	E	5	5	20/08/2018	24/08/2018
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali	2	E	3	3	22/08/2018	24/08/2018
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	2	E	4	4	27/08/2018	30/08/2018
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	2	E	3	3	29/08/2018	31/08/2018
[NP 03] Fornitura e posa in opera di sistema integrato antincendi ... rchiatura CE del costruttore, libretto uso e manutenzione.	2	E	2	2	10/09/2018	11/09/2018
[NP 04] Fornitura e posa in opera di sistema integrato riserva id ... rchiatura CE del costruttore, libretto uso e manutenzione.	2	E	2	2	10/09/2018	11/09/2018
Posa di recinzioni e cancellate	2	E	5	5	03/09/2018	07/09/2018
Formazione di fondazione stradale	2	E	2	2	24/09/2018	25/09/2018
Formazione di manto di usura e collegamento	2	E	2	2	24/09/2018	25/09/2018

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA 1- Interno

2) = ZONA 2 - Esterno

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) =

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

