



COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Provincia di Salerno
Area EQ Lavori Pubblici

Lavori di RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL BENE CONFISCATO UBICATO IN LOCALITA' RETTIFILO

Commissario Prefettizio
Davide LO CASTRO



PROGETTO ESECUTIVO

Progetto approvato con:
[] Delibera di Consiglio Comunale
[] Delibera di Giunta Comunale
[] Determinazione Dirigenziale

n. _____ del ____/____/____

Rup: Arch. Gerardina DI FILIPPO

Progettista: Arch. Gerardina DI FILIPPO



Elaborato

TAV. EP.04

Oggetto dell'elaborato

**DIAGRAMMA DI GANTT
(CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI)**

Scala

-

ALLEGATO "A"

Comune di Capaccio Paestum
Provincia di Salerno

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di recupero e rifunionalizzazione del bene confiscato ubicato in località Rettifilo.

COMMITTENTE: Comune di Capaccio Paestum.

CANTIERE: Loc. Rettifilo, Capaccio Paestum (Salerno)

Capaccio Paestum, 22/05/2025

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Commissario Prefettizio LO CASTRO Davide)

Architetto DI FILIPPO Gerardina

Via Gennaro Bellelli, 4
84047 Capaccio Paestum (SA)
Tel.: \$EMPTY_CSP_09\$ - Fax: \$EMPTY_CSP_10\$
E-Mail: \$EMPTY_CSP_11\$

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	gg L	gg C
Installazione cantiere	1	2	2
Demolizioni e rimozioni pavimentazioni e rivestimenti	1	2	2
Ripristino Guaina bituminosa in copertura	1	18	24
Realizzazione tramezzature interne e preparazione fondo e stuccatura	1	20	26
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario	1	14	19
Realizzazione di impianto elettrico	1	24	32
Realizzazione pavimentazioni e rivestimenti	1	10	18
Montaggio apparecchi igienico sanitari	1	4	8
Realizzazione di impianto solare e fotovoltaico	1	9	11
Montaggio di porte e serramenti	1	4	4
Posa della macchina di condizionamento	1	6	8
Tinteggiature e opere accessorie	1	10	12
Smobilizzo cantiere	1	1	1

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

[illegible]

[illegible]

