

COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM

Provincia di Salerno
Area Lavori Pubblici



SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA FASCIA COSTIERA: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE TORRE-LINORA

Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica approvato con
[] Delibera di CC [] Delibera di GC [] Determinazione Dirigenziale
n. _____ del ____/____/____

RUP:

Ing. Federica Turi



PROGETTISTA:

Ing. Giovanni Vito Bello



SINDACO

Avv. Francesco Alfieri

VER. 1.0	VERSIONE INIZIALE	DATA __/__/__
VER. N. X	NOTE DI VERSIONE	DATA VERSIONE

FASE PROGETTUALE

PROGETTO DI
FATTIBILITÀ TECNICA
ED ECONOMICA

ELABORATI
CRONOPROGRAMMA

DATA: REV. MAGGIO 2024

SCALA:

CODICE FILE:

RE06

				2025												2026		
				1 TRIMESTRE			2 TRIMESTRE			3 TRIMESTRE			4 TRIMESTRE			1 TRIMESTRE		
TITOLI DELLE ATTIVITÀ	ATA DI INIZIO	DATA DI FINI	DURATA	febbraio-25	marzo-25	aprile-25	maggio-25	giugno-25	luglio-25	agosto-25	settembre-25	ottobre-25	novembre-25	dicembre-25	gennaio-26	febbraio-26	marzo-26	aprile-26
ALLESTIMENTO DI CANTIERE	05/02/25	14/02/25																
Allestimento di cantiere stradale temporaneo	05/02/25	14/02/25	8															
Allestimento area cantiere con zone stoccaggio dei materiali, depositi.	05/02/25	14/02/25	8															
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	05/02/25	14/02/25	8															
RIQUALIFICAZIONE FRONTE MARE	15/02/25	05/01/26																
Demolizione pavimentazioni e fondazione stradale	15/02/25	05/03/25	13															
Demolizione muratura	05/03/25	15/03/25	8															
Sottofondo passeggiata pedonale	15/03/25	20/06/25	70															
Finitura passeggiata pedonale	15/03/25	20/06/25	70															
Demolizione pavimentazioni e fondazione stradale piazza Torre di mare	15/09/25	30/09/25	12															
Sottofondo e murature piazza Torre di mare	01/10/25	10/10/25	8															
Pavimentazione e rivestimenti piazza Torre di mare	05/11/25	30/11/25	18															
Specchio d'acqua Torre di mare	10/10/25	05/11/25	19															
Specchi d'acqua	30/11/25	05/01/26	26															
Passerelle pedonali	01/10/25	05/11/25	26															
SENTIERISTICA	10/10/25	25/10/25																
Pulizia superficie	10/10/25	15/10/25	4															
Stabilizzazione di terreno naturale	16/10/25	25/10/25	7															
PISTA CICLABILE	01/10/25	30/01/26																
Stabilizzazione pista ciclabile	01/10/25	15/10/25	11															
Finitura pista ciclabile	15/01/26	30/01/26	12															
REALIZZAZIONE DECKING	01/10/25	15/02/26																
Realizzazione pedane rialzate	01/10/25	31/12/25	66															
Realizzazione pedane basse	07/01/26	15/02/26	28															
PERCORSI CARRABILI	01/10/25	01/12/25																
Scavi, fondazioni e finitura	01/10/25	01/12/25	44															
AREE VERDI E OPERE DI MITIGAZIONE	20/03/25	10/11/25																
Scavi aree verdi e reinterro	20/03/25	09/04/25	15															
Realizzazione impianto di irrigazione	15/10/25	10/11/25	19															
Messa a dimora di piante e arbusti	15/10/25	10/11/25	19															
Recupero aree psammofile e idrosemina	15/10/25	10/11/25	19															
ARREDI	15/02/26	15/03/26																
Posa panchine	15/02/26	15/03/26	20															
Posa fontane e doccie	15/02/26	15/03/26	20															
Posa arredi vari	15/02/26	15/03/26	20															
ATTREZZATURE	05/10/25	01/12/25																
Posa moduli prefabbricati	05/10/25	15/10/25	8															
Realizzazione pergolato frangisole	30/10/25	01/12/25	23															
IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE	16/03/25	25/01/26																
Scavo per pubblica illuminazione	16/03/25	12/05/25	41															
Posa di conduttura elettrica e realizzazione plinti	12/05/25	15/06/25	25															
Reinterro di scavo	20/05/25	05/06/25	13															
Posa di pali per pubblica illuminazione	05/06/25	30/06/25	18															
Montaggio di apparecchi zone verdi	05/01/26	25/01/26	15															
Montaggio di apparecchi segnapasso	05/01/26	25/01/26	15															
SMOBILIZZO CANTIERE	15/03/26	25/03/26																
Operazioni di smobilizzo del cantiere	15/03/26	25/03/26	8															

